

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
			ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	ADEQUAÇÃO DA CIA LAR				
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL-SC		CAPINZAL-SC		ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE CIA LAR				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
ago-18	Sim	Florianópolis / SC		26,80%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/12/18	Parcela 1 jan/19	Parcela 2 fev/19	Parcela 3 mar/19	Parcela 4 abr/19	Parcela 5 mai/19	Parcela 6 jun/19	Parcela 7 jul/19	Parcela 8 ago/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE											
		380.704,93	Parcela (%)	18,64%	26,51%	15,06%	11,52%	10,34%	17,94%		
			Parcela (R\$)	70.949,25	100.917,43	57.342,22	43.869,30	39.347,28	68.279,45		
			Acumulado (%)	18,64%	45,14%	60,21%	71,73%	82,06%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	70.949,25	171.866,68	229.208,90	273.078,20	312.425,48	380.704,93		
1.	REFORMA CASA LAR - ACESSIBILIDADE	380.704,93	Parcela (%)	18,64%	26,51%	15,06%	11,52%	10,34%	17,94%		
			Acumulado (%)	18,64%	45,14%	60,21%	71,73%	82,06%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	70.949,25	171.866,68	229.208,90	273.078,20	312.425,48	380.704,93		
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	7.961,50	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	7.961,50							
1.2.	ESCAVAÇÃO E REATERRO	5.735,41	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.735,41							
1.3.	ESTRUTURA	66.263,60	Parcela (%)		50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	33.131,80	66.263,60					
1.4.	ALVENARIAS E FECHAMENTO	12.715,98	Parcela (%)		0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	12.715,98				
1.5.	REVESTIMENTOS	21.983,98	Parcela (%)		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	10.991,99	21.983,98			
1.6.	COBERTURAS	103.971,39	Parcela (%)		50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)		50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)		51.985,70	103.971,39					
1.7.	ESQUADRIAS	36.154,03	Parcela (%)			0,00%	0,00%	20,00%	80,00%		
			Acumulado (%)			0,00%	0,00%	20,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)		0,00	0,00	0,00	7.230,81	36.154,03		
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	32.420,98	Parcela (%)			0,00%	20,00%	40,00%	40,00%		
			Acumulado (%)			0,00%	20,00%	60,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)		0,00	0,00	6.484,20	19.452,59	32.420,98		
1.9.	PINTURAS	18.013,38	Parcela (%)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.013,38	
1.10.	APARELHOS SANITÁRIOS	9.631,46	Parcela (%)			0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
			Acumulado (%)			0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	70,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)		0,00	0,00	1.926,29	3.852,58	6.742,02	9.631,46	
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	18.128,72	Parcela (%)			10,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)			10,00%	40,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)		1.812,87	7.251,49	12.690,10	14.502,98	16.315,85	18.128,72	
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	34.537,73	Parcela (%)			10,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)			10,00%	40,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%

I

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/12/18	Parcela 1 jan/19	Parcela 2 fev/19	Parcela 3 mar/19	Parcela 4 abr/19	Parcela 5 mai/19	Parcela 6 jun/19	Parcela 7 jul/19	Parcela 8 ago/19
			Acumulado (R\$)	3.453,77	13.815,09	24.176,41	27.630,18	31.083,96	34.537,73		
1.13.	EXTERIOR E PROTEÇÃO	11.888,15	Parcela (%)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.888,15		
1.14.	SERVIÇOS FINAIS	1.298,62	Parcela (%)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,62		

Local

07 de dezembro de 2018

Data

Nome: ANA JÚLIA UNGERICH DE CARVALHO

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL E DE SEGURANÇA

CREA/CAU 105295-8

ART/RRT: