

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município: CAPINZAL

Engenheiro: ENGENHEIRO CIVIL DENIR NARCIZO ZULIAN

CREA: 50.805-8

Data: 13/04/2016

BDI: 27,00 %

Descrição: PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DA RUA RUA ALCIR MASSON- LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL

	1		2		3		4		5		6		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	108.547,62	30,00	108.547,62	30,00	72.365,07	20,00	72.365,08	20,00	0,00	0,00	361.825,39	100,00
DRENAGEM	52.299,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.299,27	100,00
MEIO FIOS	58.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	100,00
SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,52	100,00	3.748,52	100,00
PASSEIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.271,66	30,00	31.271,66	30,00	31.271,06	30,00	10.424,47	10,00	104.238,85	100,00
TOTAL (R\$)	110.699,27		108.547,62		139.819,28		103.636,73		103.636,14		14.172,99		580.512,03	