

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

IT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	% TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
				Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	5.760,02	1,23%	5.760,02	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2	LOCAÇÃO DA OBRA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	11.419,58	2,43%	11.419,58	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3	INFRA-ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	43.676,73	9,29%	43.676,73	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4	SUPRA-ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	72.820,40	15,50%	14.564,08	20,00%	58.256,32	80,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.964,67	1,06%	4.716,43	95,00%	0,00		0,00		0,00		248,23	5,00%	0,00	
6	PAREDES EM ALVENARIA	43.406,83	9,24%	0,00		13.022,05	30,00%	30.384,78	70,00%	0,00		0,00		0,00	
7	REVESTIMENTOS	59.853,07	12,74%	0,00		0,00		35.911,84	60,00%	23.941,23	40,00%	0,00		0,00	
8	COBERTURA	33.848,38	7,20%	0,00		0,00		0,00		13.539,35	40,00%	20.309,03	60,00%	0,00	
9	PAVIMENTAÇÃO	60.529,25	12,88%	0,00		0,00		0,00		30.264,63	50,00%	18.158,78	30,00%	12.105,85	20,00%
10	PINTURA	44.396,74	9,45%	0,00		0,00		0,00		0,00		22.198,37	50,00%	22.198,37	50,00%
11	ESQUADRIAS	29.779,11	6,34%	0,00		0,00		0,00		0,00		5.955,82	20,00%	23.823,29	80,00%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.245,18	4,73%	0,00		2.224,52	10,00%	4.449,04	20,00%	4.449,04	20,00%	4.449,04	20,00%	6.673,55	30,00%
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.122,34	0,45%	0,00		212,23	10,00%	424,47	20,00%	424,47	20,00%	424,47	20,00%	636,70	30,00%
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	22.166,43	4,72%	0,00		2.216,64	10,00%	4.433,29	20,00%	4.433,29	20,00%	4.433,29	20,00%	6.649,93	30,00%
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	6.615,69	1,41%	0,00		0,00		0,00		0,00		661,57	10,00%	5.954,13	90,00%
16	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	4.460,11	0,95%	0,00		0,00		892,02	20,00%	892,02	20,00%	892,02	20,00%	1.784,05	40,00%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.857,38	0,40%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.857,38	100,00%
TOTAL		469.921,92	100,00%	80.136,85	17,05%	75.931,76	16,16%	76.495,43	16,28%	77.944,02	16,59%	77.730,61	16,54%	81.683,24	17,38%
TOTAL ACUMULADO				80.136,85	17,05%	156.068,61	33,21%	232.564,04	49,49%	310.508,06	66,08%	388.238,67	82,62%	469.921,92	100,00%

Capinzal, 13 de dezembro de 2017