



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Recurso Próprio

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

**PROponente Tomador**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

**Apelido Empreendimento**  
Cobertura do Pátio Central Escola Ivo Silveira - Alto Alegre

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20
1.	COBERTURAS NO PATIO DA ESCOLA IVO	152.940,95	% Período:	31,91%	38,08%	30,01%									
1.1.	COBERTURA PÁTIO CENTRAL	141.636,59	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
1.2.	COBERTURA EM TOLDO	7.895,72	% Período:	80,00%	20,00%										
1.3.	PINTURA REPARADORA	3.408,64	% Período:	80,00%	20,00%	100,00%									
<b>Total: R\$ 152.940,95</b>				%:	31,91%	38,08%	30,01%								
Período:															
Investimento:				48.807,55	58.233,78	45.899,62									
Acumulado:				%:	31,91%	69,99%	100,00%								
Investimento:				48.807,55	107.041,33	152.940,95									

Capinzal-SC  
Local

segunda-feira, 29 de abril de 2019  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Ana Júlia Ungericht de Carvalho  
CREA: 105295-8  
ART: 6957899-4