

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO**

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município: CAPINZAL

Engenheiro: ENGENHEIRO CIVIL DENIR NARCIZO ZULIAN

CREA: 50.805-8

Data: 13/04/2016

BDI: 27,00 %

Descrição: PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DA RUA PROJETADA "B"- LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL

	1		2		3		4		5		6		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.030,40	20,00	25.648,62	32,00	25.648,62	32,00	12.824,30	16,00	0,00	0,00	80.151,94	100,00
DRENAGEM	7.917,46	50,00	7.917,47	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.834,93	100,00
MEIO FIOS	6.025,00	50,00	0,00	0,00	6.025,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	100,00
SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,72	100,00	1.344,72	100,00
PASSEIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.901,92	20,00	20.705,76	60,00	6.901,92	20,00	34.509,60	100,00
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>13.942,46</b>		<b>23.947,87</b>		<b>31.673,62</b>		<b>32.550,54</b>		<b>33.530,06</b>		<b>8.246,64</b>		<b>143.891,19</b>	