

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LOTEAMENTO GABRIEL CASAGRANDE

LOCAL: Rua José Zortéa, Centro, Capinzal - SC

LOCALIZAÇÃO: Capinzal/SC

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. André Luiz Grigolo

092998-7 - SC

DATA: 25/07/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR (R\$)	SERVIÇOS A EXECUTAR						
				MÊS - 1	MÊS - 2	MÊS - 3	MÊS - 4	MÊS - 5	MÊS - 6	
1	ABERTURA DE BURACOS E CAVAS	2,13	R\$ 13.241,00	13241,00						
2	COMPRA DE POSTES E INSTALAÇÃO	23,79	R\$ 147.589,47	73794,74	73794,74					
3	COMPRA DE ESTRUTURAS E INSTALAÇÃO	11,30	R\$ 70.079,00		35039,50	35039,50				
4	LANÇAMENTO DOS CONDUTORES AT	6,33	R\$ 39.295,33			19647,67	19647,67			
5	MONTAGEM DOS ACESSÓRIOS E ATERRAMENTO	2,26	R\$ 13.993,85	3498,46	3498,46	3498,46	3498,46			
6	LANÇAMENTO DE CONDUTORES BT	14,71	R\$ 91.246,00				45623,00	45623,00		
7	COMPRA E INSTALAÇÃO DE CHAVES E TRANSFORMADORES	24,59	R\$ 152.557,94				152557,94			
8	INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9,95	R\$ 61.729,18					61729,18		
9	INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA	1,28	R\$ 7.945,02							7945,02
10	RETIRADA DE MATERIAIS E ENERGIZAÇÃO	3,67	R\$ 22.757,86							22757,86
TOTAL		100	R\$ 620.434,66	R\$ 90.534,20	R\$ 112.332,70	R\$ 58.185,63	R\$ 221.327,07	R\$ 107.352,18	R\$ 30.702,88	

25/07/2023

Data