Quadro Comparativo de Itens de Investimento

Nome do Empreendimento	Tomador
Pró-Transporte - Fase 3 Capinzal	Prefeitura Municipal de Capinzal-SC

Nº do contrato	Data de Assinatura	Valor do investimento	Valor do financiamento	Valor desembolsado	% executado em obra
5682897-3	03/12/2015	R$ 1.586.673,04	R$ 1.500.000,00	R$ -	0%

Item	Discriminação	Original Unid./medida	Dimensão	Quant.	Valor unit.	Valor total	Proposto Unid./medida	Dimensão	Quant.	Valor unit.	Valor total
1	Serviços Preliminares	m²		11.101,22	1,23	13.660,73	m²		7.923,29	1,82	14.410,30
2	Drenagem	m		1.046,00	206,62	216.125,10	m		1.021,00	332,63	339.617,98
3	Pavimentação Nova	m²		8.932,92	71,95	642.686,52	m²		7.923,29	83,32	660.192,07
4	Sinalização	m²		11.101,22	1,69	18.805,10	m²		7.923,29	1,92	15.178,14
5	Passeios	m²		4.200,43	139,75	587.021,57	m²		3.634,00	145,41	528.426,15
6	Recape	m²		2.168,30	49,98	108.374,02	m²		0,00	0,00	0,00
7	Saldo a Reprogramar	unid.		0,00	0,00	0,00	unid.		1,00	28.848,40	28.848,40
						0,00					0,00
						0,00					0,00
						0,00					0,00
						0,00					0,00
						0,00					0,00
						0,00					0,00
					Total	1.586.673,04					1.586.673,04

Joaçaba , 22 de fevereiro de 2016

Local/data

Assinatura com identificação do responsável